Checkliste

Erfordernisse Health und Safety Plan

Baustelle			Datum		
Bearbeiter					
Thema	Zutreffend		Einbindung angeführter Experten	Zuständig	Datum Erledigung
	ja	nein			
Ergebnisse aus Bodenuntersuchungen (Kontamination, Grundwasser, Kriegsrelikte,..)					
Ergebnisse aus Einbautenerhebungen (Strom, Wasser, Gas, Fernwärme, Telecom, Hohlräume,...)					
Alte Bestandsgründungen (Holzpfähle, Anker, Düsenstrahlverfahren, Bestandsmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk..)					
Organisation von Anrainerinformation und / oder Anrainerbesprechungen					
Festlegungen zur Beweissicherung					
Spezielle Verkehrsführungen während der einzelnen Bauphasen (Fußgänger, Haltestellen, Radwege, Straßen, Hauszufahrten, Feuerwehrezufahrten,...)					
Vereinbarungen mit NachbarInnen (Nutzungsrechte, Zufahrten, Servitutsrechte,..)					
Aufrechterhaltung bestehender Verkehrs- und Fluchtwege					
Zufahrtsbeschränkungen für Baustellenlogistik (Masse, Höhe, Breite, Fahrverbote,...)					
Freileitungen, Fahrdrähte					
Wurzel- bzw. Kronenschutz					
Erforderliche Schutzmaßnahmen des Baufeldes (Wachdienst, Bauzaun, Personenerfassung, Zusatzmaßnahmen gegen Demonstranten,...)					
Einschränkungen hinsichtlich Lärm- und Vibrationsbelastungen					
Einschränkungen bei den Arbeitszeiten aufgrund des Baustellenumfeldes (Hotels, Krankenhaus, ...)					
Einschränkungen aufgrund Denkmalschutz, Archäologie, Umwelt, sonstiger Bescheidauflagen,...					
Gefährdungen aufgrund von Naturereignissen (Hochwasser, Lawinen,...)					
Einflüsse von Nachbarbauwerken					
Alarmierungspläne (Gas, Brand, Unfall,...)					
mögliche temporäre Lager- und Nutzungsflächen					
Logistikkonzepte (Massentransporte, Bentonitanlage,..)					
Bereitstellung eines ausreichend großen und tragfähigen Arbeitsplanums					
Sonderregelungen für das Bauvorhaben (Arbeiten im Gleisbereich, Pipelines, Energieversorger,...)					
Einflüsse von Nachbarbaustellen					